

APROBAT:

Primar General al municipiului Chisinau

Ion CEBAN

2022

RAPORT DE ACTIVITATE

AL PRETURII SECTORULUI BUIUCANI PENTRU SEMESTRUL I, ANULUI 2022

Obiectivul nr.1 Implementarea proiectelor investiționale de amenajare și reabilitare a zonelor verzi și de odihnă, a infrastructurii stradale și a edificiilor publice municipale					
Acțiuni	Sub-acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termenul de realizare	Responsabil de realizare	Nivel de realizare/descriere succintă
1. 1. Reparația și renovarea parcului „La izvor” Etapa a II	1.1.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect.	Sistem de irigare instalat. Sistem de monitorizare video instalat. Numărul de cabine de duș instalate. Scrînciob instalat. Teren de volei amenajat. Locuri de joacă și fitness/workout/ amenajate. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	Proiect multianual 01.02.2022 15.05.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Proiectul este definitivat. Compartimentul plan general prevede toate amenajările și terenurile de joacă, sport și recreere. Devizele sunt elaborate și verificate. Urmează începerea lucrărilor după încheierea contractului de antrepriză pentru instalarea sistemelor de irigare și cel de monitorizare video. Terenurile de agrement vor fi amenajate în semestrul II.

1.2. Renovarea infrastructurii pietonale pe str. A. Șciusev	1.2.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Zonele verzi amenajate. Trotuar amenajat. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	Proiect multianual 31.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial. Au fost reparate capital trotuarele de la str. Mihai Eminescu pînă la str. Serghei Lazo / ambele părți/. Partea pară a fost executată pîna la S. Lazo, iar partea impară pîna la str. C. Stere. Zonele verzi vor fi amenajate după finalizarea lucrărilor de reparație a trotuarului.
1.3. Restabilirea aleilor în pădurea-parc „Butoiaș”	1.3.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Aleii amenajate. Trotuar amenajat. Sistem de iluminat instalat. Sistem de supraveghere video instalat. Numărul unităților de mobilier urban instalat. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	Proiect multianual 01.04.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial. Au fost reparate toate aleile și accesele principale, inclusiv tronsonul de trotuar de-a lungul carosabilului din perimetrul zonei centrale a parcului. Au fost construite 2 alei noi. Au rămas în derulare lucrările de reparație a aleilor secundare, care nu au fost prevăzute în proiect, motiv pentru care și s-a decis extinderea termenului pentru finalizare a proiectului, către luna aprilie, 2022. Sistemul de iluminare a fost instalat. În condițiile în care încă nu au fost întocmite actele permise pentru conectarea la rețeaua de energie electrică, acesta va fi conectat în anul 2022. Au fost montate 3 bănci noi în zona centrală a parcului. Au fost amenajate băncile din teatrul de

					vară. Celelalte bănci vor fi montate la finalizarea tuturor aleilor. Va fi realizat după finisarea tuturor lucrărilor (2022). Sistemul de monitorizare video urmează a fi instalat în semestrul II.
1.4. Reabilitarea trotuarelor din str. L. Deleanu (partea impară)	1.4.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Pavaj schimbat. Trotuar amenajat. Zonele verzi amenajate. Parcare amenajată. Sistem de iluminat instalat. Numărul, unităților de mobilier urban instalat. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	Proiect multianual 01.04.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial. Tot trotuarul a fost reparat și pavat integral. Sistemul de iluminare funcțional. Zonele verzi din aliniamentele stradale au fost amenajate cu sol fertil. Parcarea amenajată parțial. Este așternut stratul de pietriș pe tronsonul dintre nr. 1 și nr. 3 urmează așternerea straturilor de asfalt. Mobilier urban în proces de amenajare.
1.5. Reparația pasajului pietonal subteran din str. Ion Creangă, Piața „Dimitrie Cantemir”	1.5.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat. Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.	01.02.2022 01.09.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial. Sistemul este funcțional. Urmează a fi înlăturate neconformitățile depistate de ÎM „LUMTEH” Au fost reparați pereții de la intrări/ieșiri (lucrări de tencuială și la scări), se continuă reparația pereților pe interior, concomitent
	1.5.2. Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor	Contract de antrepriză încheiat.			

	1.5.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Sistem de iluminat nocturn instalat. Sistem de supraveghere video instalat Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			se repară treptele de la intrări.
1.6. Renovarea infrastructurii pietonale pe Calea Ieșilor (partea impară)	1.6.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat. Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.	01.02.2022 30.09.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial. A fost decapat asfaltul de la Calea Ieșilor 2 Au fost montate bordurile la Calea Ieșilor 2 Conform planului pavaj este prevăzut doar la Calea Ieșilor 2. Spațiile verzi vor fi amenajate după finisarea celorlalte lucrări.
	1.6.2. Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor	Contract de antrepriză încheiat.			
	1.6.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Trotuar vechi decapat. Borduri instalate. Pavaj montat. Spații verzi din aliniamentul stradal amenajat. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			
1.7. Renovarea infrastructurii pietonale pe str. Liviu Deleanu (partea pară)	1.7.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat. Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.	01.02.2022 01.06.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial. Au fost realizate lucrări de renovare a trotuarului de la str. N Costin până la str. L Deleanu 2. Instalarea mobilierului va fi efectuată la etapa de finalizare a proiectului dat.
	1.7.2. Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor.	Contract de antrepriză încheiat.			
	1.7.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect.	Trotuar decapat. Borduri instalate. Pavaj montat. Locuri pentru parcare asfaltate.			

		Spații verzi din aliniamentul stradal amenajat. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			
1.8. Reabilitarea infrastructurii pietonale în complex cu amenajarea teritoriului adiacent pe str. Alba-Iulia, tronsonul cuprins între str. Ion Creangă și Ion Pelivan	1.8.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat. Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.	01.02.2022 01.09.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial. Lucrările sunt la etapa de finalizare. Trotuarul a fost reparat inclusiv și aleile celor 3 cruți incluse în proiect, cu aplicarea pavajului și a bordurilor noi. Au fost instalate câte 6 bănci și urne. Lucrările pentru instalarea sistemului de iluminare și amenajarea spațiilor verzi vor fi executate în semestrul II.
	1.8.2. Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor	Contract de antrepriză încheiat.			
	1.8.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Trotuar vechi decapat. Borduri montate. Sistem de iluminat nocturn instalat. Pavaj montat. Spații verzi amenajate. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			
1.9. Reabilitarea infrastructurii pietonale la str. Alba-Iulia, 200 spre str. Liviu Deleanu, 7	1.9.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat. Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.	01.03.2022 30.09.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Nerealizat. Urmează după definitivarea documentației de proiect și deviz.
	1.9.2. Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor	Contract de antrepriză încheiat.			
	1.9.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Trotuar vechi și borduri decapate. Borduri noi montate. Sistem de iluminat nocturn			

		instalat. Alee asfaltată. Limitatoare de acces a autovehiculelor instalate. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			
1.10. Reabilitarea curții blocurilor de locuințe din Piața Unirii Principatelor, 1	1.10.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat. Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.	01.02.2022 30.09.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Nerealizat. Este încheiat contractul de antrepriză. Proiectul dat a fost transferat pentru anul 2023.
	1.10.2. Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor	Contract de antrepriză încheiat.			
	1.10.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Trotuar vechi și borduri decapate. Borduri noi montate. Sistem de iluminat nocturn instalat. Locuri de parcare asfaltate Căi de acces asfaltate. Numărul unităților de mobilier urban instalat. Spații verzi amenajate. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			
1.11. Reabilitarea Scuarului din str. Mihai Viteazul, 2	1.11.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat.		Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Toate treptele au fost renovate, pereții de sprijin au fost reparați.
		Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.			

	1.11.2. Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor	Contract de antrepriză încheiat.	01.02.2022 01.06.2022		Pe toată zone de intervenție a fost instalat pavaj nou. A fost instalat panoul informativ cu inscripție. Nu a fost instalat postamentul deoarece nu a fost încheiat un contract pentru instalarea bustului. DGLCA a anunțat licitația pentru procurarea mobilierului urban
	1.11.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Trepte demontate. Pavaj amenajat. Terenuri eliberate de arbuști și flori. Traseu pavat. Postament pentru bust amenajat. Pereți de sprijin reparați. Pavaj și trepte montate. Panou informativ cu inscripție instalat. Spații verzi amenajate. Numărul unităților de mobilier urban instalat. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			
1.12. Reabilitarea Suarului din Calea Ieșilor, 7	1.12.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat.	01.02.2022 30.09.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Nerealizat Este încheiat contract cu antreprenorul. Lucrările vor fi executate în semestrul II
		Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.			
	1.12.2. Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor	Contract de antrepriză încheiat.			
	1.12.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Borduri și asfalt decapat. Borduri noi montate. Sistem de iluminat nocturn instalat. Pavaj montat. Numărul unităților de mobilier urban instalat.			

		Spații verzi amenajate. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			
1.13. Reabilitarea Suarului din str. Ion Creangă, 41	1.13.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat. Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.	01.02.2022 01.06.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat
	1.13.2 Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor	Contract de antrepriză încheiat.			
	1.13.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Borduri și asfalt decapat. Borduri montate. Pavaj montat. Locuri de parcare amenajate. Numărul unităților de mobilier urban instalat. Spații verzi amenajate. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			
1.14. Reparația și renovarea Grădinii Publice „Suarul Catedralei Metropolitane	1.14.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat. Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.	01.02.2022 27.08.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Nerealizat Urmează lansarea procedurii de achiziție publică.
	1.14.2 Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor	Contract de antrepriză încheiat.			

	1.14.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Sistem de iluminat nocturn instalat. Sistem de irigare instalat. Trotuare existente reabilitate. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			
1.15. Construcția unui buvet parcul Butoiaș	1.15.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat. Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.	01.03.2022 01.07.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Nerealizat Nu este definitivat proiectul.
	1.15.2 Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor	Contract de antrepriză încheiat.			
	1.15.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Rețele de apă și canalizare construite. Buvet nou cu sistem de curățare și filtrare a apei din str. Nicolae Costin intersecție cu str. Onisifor Ghibu construit. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			
Obiectivul nr.2 Fortificarea sistemului de informare și comunicare, eficientizarea sistemului de management al documentelor și sporirea transparenței decizionale					
2.1.Organizarea procesului de soluționare a petițiilor și solicitărilor parvenite în adresa instituției	2.1.1. Recepționarea și examinarea în termenele prevăzute de legislație a petițiilor/ sesizărilor intrate prin diversele canale de	Registre petiții (pe suport de hârtie, electronice) completate. Statistica petițiilor/ sesizărilor. 100 % din numărul petițiilor/ sesizărilor intrate examinate în termen.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani	Realizat. - A fost întocmit raportul de activitate al Preturii sectorului Buiucani pentru semestrul I – 78 rapoarte, 52 – planuri de activitate /săptămânale/. -În total au fost examinate 2175

	comunicare				petiții. Persoane juridice -696; Persoane fizice – 501; Instanțe ierarhic superioare – 978.
	2.1.2 Înregistrarea, procesarea și arhivarea conformă a corespondenței, inclusiv în format electronic	Registre corespondență intrare/ ieșire completate. Nomenclatorul dosarelor actualizat. Dosare ordonate.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani	Realizat A fost elaborat Nomenclatorul dosarelor pentru anul 2022.
2.3. Aplicarea instrumentelor și metodelor eficiente de comunicare/colaborare și de sensibilizare a părților interesate	2.3.1. Actualizarea și gestionarea paginii web a instituției în conformitate cu prevederile normative	Pagină web actualizată. Conținutul informațional cu caracter obligatoriu plasat. Numărul de accesări ale paginii web.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SAPL	Realizat Pe pagina web a Preturii s. Buiucani au fost plasate 145 informații, inclusiv 22 de articole/comunicate.
	2.3.2. Realizarea de comun cu serviciile publice desconcentrate a acțiunilor privind asigurarea ordinii publice și soluționarea problemelor comune	Numărul de acțiuni desfășurate în comun. Numărul de situații problematice soluționate.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani	Realizat. Săptămînal, au fost organizate echipe mobile comune atît cu gestionarii fondului locativ cît și cu colaboratorii serviciilor de ordine publică, pentru inspectarea sectorului la capitolul respectării regulilor de întreținere a curățeniei și comerț stradal. În comun cu IP Buiucani, ÎMGFL, au fost efectuate 24 de raiduri de inspectare a regulilor de menținere a salubrității și desfășurării activității de comerț stradal.

					În comun cu serviciile din sector au fost soluționate 15 sesizări cu privire la înlăturarea comerțului stradal ilicit.
	2.3.3.Stabilirea relațiilor de colaborare în cadrul cooperării externe și asigurarea continuității acordurilor de cooperare cu localitățile înfrățite.	Evenimente privind schimbul de experiență organizate.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani	Realizat La data de 24 ianuarie 2022, a fost semnat Acordul de colaborare între Autoritățile Publice Locale ale municipiului Petroșani, România și sectorului Buiucani, RM.
	2.3.4.Stabilirea unui cadru eficient de audiență a cetățenilor	Numărul de audiențe realizate. Numărul cetățenilor primiți în audiență raportat la numărul solicitărilor înregistrate.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani	Realizat Au fost audiate 42 persoane.
	2.3.5. Perfectarea, înregistrarea și eliberarea certificatelor/copiilor solicitate	Numărul de certificate / copii eliberate raportat la numărul cererilor recepționate.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani	Realizat Au fost eliberate 53 certificate.
2.4. Gestionarea conformă a bazelor de date existente	2.4.1 Accesarea autorizată și actualizarea bazelor de date: -pagina web www.Buiucani.md -registrul sesizărilor electronice "EU.Chișinău.md" -Registrul de Stat al Actelor Locale DATE.GOV.MD e-Cadastru	Acces autorizat. Date utilizate cu bună-credință. Numărul de actualizări operate.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SAPL	Realizat Pe pagina web a Preturii s. Buiucani au fost plasate 145 informații, inclusiv 22 de articole/comunicate. - Au fost preluate, înregistrate, repartizate și soluționate 279 sesizări prin intermediul portalului www.eu.chișinău.md - În semestrul I au fost plasate 267 dispoziții emise de Pretura

					sectorului Buiucani. - Au fost verificate peste 9236 persoane prin baza de date DATE.GOVE.MD și e-Cadastru .
Obiectivul nr.3 Coordonarea activităților în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor					
3.1. Exercițarea controlului legalității construcțiilor din sector	3.1.1. Inspectarea șantierelor	Numărul de șantiere inspectate. Numărul construcțiilor capitale neautorizate depistate.	03.01.2022- 30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat Au fost inspectate: - 7 șantiere în construcții; - 2 parcări publice în vederea executării controlului privind amplasarea și executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului. A fost întocmit 1 proces-verbal în baza art. 179 Cod Contravențional al RM. - În urma inventarierii, au fost identificate 3 obiecte neautorizate (majoritatea fiind construcții auxiliare).
	3.1.2. Înaintarea prescripțiilor/sesizărilor privind neconformitățile constatate, precum și demolarea construcțiilor neautorizate.	Numărul de prescripții/sesizări înaintate. Numărul de construcții capitale neautorizate demolate.	03.01.2022- 30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat Au fost întocmite 43 prescripții cu propunerea demolării benevole a construcțiilor sau dispozitivelor. Au fost efectuate 16 razii.

	3.1.3. prevenirea și combaterea construcțiilor neautorizate.	Numărul raziilor efectuate. Numărul contravențiilor constatate.	03.01.2022 30.12.2022		Au fost întocmite 1 procese-verbal în baza art. 179 CCRM. Inspectarea teritoriului a avut loc în comun cu IP Buiucani de 3 ori în săptămână.
3.2. Continuarea acțiunilor de evacuare a obiectivelor neautorizate	3.2.1. Inventarierea și identificarea obiectivelor neautorizate (panouri, dispozitive de publicitate, garaje, limitatoare de acces, bare, garduri, șure, foișoare etc.)	Numărul de obiective neautorizate identificate.	03.01.2022- 30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	În urma inventarierii, au fost identificate 3 obiecte neautorizate (majoritatea fiind construcții auxiliare).
	3.2.2. Transmiterea prescripțiilor gestionarilor, precum și evacuarea obiectivelor neautorizate (panouri, dispozitive de publicitate, garaje, limitatoare de acces, alte)	Numărul de prescripții întocmite. Numărul demolărilor finalizate raportat la numărul obiectivelor neautorizate identificate.	03.01.2022- 30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat Au fost demontate 12 panouri publicitare autorizate și neautorizate, 5 garaje, șure, 65 dispozitive de blocare a accesului, 64 garduri.

3.3. Elaborarea și coordonarea schemelor de amplasare a unităților de comerț	3.3.1. Examinarea și soluționarea cererilor/demersurilor pentru amplasarea unităților comerciale staționare provizorii, unităților mobile și teraselor de vară.	Numărul de cereri soluționate raportat la numărul cererilor înregistrate. Numărul schemelor de amplasare eliberate pentru unitățile noi. Numărul de scheme de amplasare prelungite.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU SSE	Realizat Au fost perfectate 34 scheme de amplasare a unităților de comerț ambulant, inclusiv pentru 11 terase de alimentație publică.
3.4.. Coordonarea amplasării parcărilor auto în raza sectorului	3.4.1. Examinarea și soluționarea cererilor/demersurilor pentru amplasarea parcărilor auto	Numărul de coordonări avizate pozitiv raportat la numărul de cereri/demersuri înregistrate.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat. Au fost eliberate 7 scheme și schițe de proiect în vederea amenajării parcărilor, scuarurilor, aleilor pietonale;
Obiectivul nr.4 Coordonarea activităților ce țin de domeniul locativ-comunal și utilităților publice					
4.1. Monitorizarea activității administratorilor fondului de locuințe municipale (ÎMGFL), departamentale, APLP, ACC, CCL	4.1.1. Examinarea în comun cu administratorii fondului de locuințe a problemelor locativ-comunale identificate prin diverse căi de comunicare.	Problemele soluționate raportate la numărul de adresări.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat -Au fost soluționate 112 probleme sesizate.

	4.1.2. Acordarea suportului la crearea asociațiilor	Numărul de asociații noi create/ asistate. Numărul ședințelor de lucru comune documentate.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat. Au fost create/reorganizate 0 asociații. Totodată au fost convocate și 6 ședințe cu locatarii. La solicitarea locatarilor și/sau a DGLCA reprezentanții secției LC au participat la toate ședințele convocate.
	4.1.3. Monitorizarea activităților de întreținere a teritoriilor deservite de gestionarii ÎMGFL și APLP, ACC, CCL).	Numărul de verificări efectuate. Numărul de cazuri soluționate.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat. În total sunt 23 obiective. Au fost inspectate blocurile locative fiind depistate cele mai grave probleme.
	4.1.4. Participarea la coordonarea activităților de gestionare, întreținere și amenajare a fondului municipal de locuințe.	Numărul de obiective reparate/ reamenajate cu implicarea preturii.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat Au fost reabilitate 2 rampe de acces pentru persoane cu nevoi speciale. A fost reparată fațada unui bloc locativ.
4.2. Organizarea și monitorizarea acțiunilor de salubritate a spațiilor din teritoriul administrat	4.2.1. Efectuarea controalelor sistematice și întreprinderea măsurilor de asigurare a salubrității terenurilor municipale și private.	Numărul de procese-verbale întocmite. Suprafața salubritată. Numărul de rute de gunoi/ resturi vegetale evacuate. Acțiuni realizate în cadrul lunarului de primăvară și a lunarului de toamnă.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizate Cifra rutelor de gunoi evacuate constituie 1908 . Evacuarea gunoiului menajer d-a efectuat în limita disponibilității unităților de transport. Au fost efectuate 185 razii. Au fost întocmite 197 procese-verbale în baza art. 181 CCRM. Inspectarea teritoriului a avut loc
	4.2.2. Prevenirea și combaterea nerespectării regulilor de asigurare a curățeniei.	Numărul raziilor efectuate. Numărul contravențiilor constatate.			

					în comun cu IP Buiucani de 3 ori în săptămână.
4.3 Conlucrarea cu serviciile specializate, subdiviziunile de profil cu privire la dezvoltarea și funcționarea sistemului edilitar-gospodăresc al sectorului	4.3.1. Monitorizarea lucrărilor efectuate de către Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, sectorul regiei „Autosalubritate”, sectorul Regiei „Exdrupo”, sectorul întreprinderii „Lumteh”, sectorul S.A. „Termoelectrică”, sectoarele canalizare, apeduct a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, ÎMPSL Buiucani.	Acțiuni realizate. Probleme soluționate. Impactul activităților pentru dezvoltarea și funcționarea sistemului edilitar-gospodăresc al sectorului.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat. Au fost defrișați 354 copaci. Au fost curățați 7385 copaci. Au fost plantați 108 copaci. Defrișările au fost efectuate în mare parte în urma demersurilor. Plantările au fost executate preponderent pentru completarea aliniatelor stradale, campania masivă de plantare urmează a fi organizată în semestrul II al anului 2022. Comisii cu Regia AUTOSALUBRITATE – 12 ieșiri; EXDRUPO- 15 ieșiri.
4.4. Organizarea acțiunilor cu privire la pregătirea fondului locativ pentru perioada rece și evaluarea gradului de pregătire a fondului locativ pentru perioada de iarnă 2022-2023.	4.4.1. Monitorizarea lucrărilor în execuție.	Numărul de blocuri inspectate pentru evaluarea gradului de pregătire. Lucrări realizate cu implicarea preturii.	02.05.2022-30.09.2022	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat Au fost reabilitate 2 rampe de acces pentru persoane cu nevoi speciale. A fost reparată fațada unui bloc locativ.
	4.4.2. Monitorizarea lucrărilor de conectare și livrare a agentului termic	Numărul. de blocuri conectate la agentul termen în timp util raportat la numărul total de blocuri spre conectare.	14.10.2022-30.11.2022	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat. În semestrul I 72 blocuri din 520 au fost pregătite pentru sezonul rece și ulterior conectate la agentul termic. Fiecare gestionar al fondului locativ în mod individual, sub

					propria răspundere a organizat procesul de spălare și profilaxie a sistemului ingineresc.
4.5. Coordonarea procesului de acordare a ajutoarelor materiale și a compensațiilor pentru sezonul rece 2022/2023	4.5.1. Informarea populației și examinarea cererilor/ dosarelor	Numărul de cereri soluționate raportat la numărul de cereri primite. Lista beneficiarilor întocmită și actualizată.	01.11.2022- 30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SLCA APL	Realizat. Au fost examinate 256 dosare noi (în perioada noiembrie – decembrie) Au fost examinate cererile a 2896 locuitori ai sectorului Buiucani. Lista beneficiarilor a fost întocmită și transmisă DGLCA.
Obiectivul nr.5 Aplicarea politicilor în domeniul economiei, comerțului și relațiilor externe					
5.1. Stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și promovarea producătorilor autohtoni	5.1.1. Organizarea târgurilor și iarmaroacelor tematice	Numărul de târguri/ iarmaroace organizate. Alternative create pentru comercializarea producției autohtone. Numărul de producători interesați.	03.01.2022- 30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SSE	Realizat. Pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor comerciale au fost emise 14 dispoziții. Astfel, au fost organizate 25 de evenimente comerciale și sociale, inclusiv: - 1 târguri de weekend de caritate; - 18 târguri cu produse agroalimentare de weekend; - 1 iarmaroc al florilor vii și mărțișoare; - 1 iarmaroc al produselor pascale;

					- 3 târguri a meșterilor populari, - 1 târg tematic cu material săditor. În cadrul desfășurării târgurilor agroalimentare, au fost realizate peste 40 tone de produse agricole. În cadrul evenimentelor au fost selectați, în baza cererilor, circa 150 de mici producători autohtoni.
	5.1.2. Eliberarea prin sistemul informatic E- Pretura a Permiselor de acces pentru unitățile de comerț ambulant amplasare în cadrul târgurilor și iarmaroacelor organizate în sector	Numărul de permise de acces eliberate raportat la cererile înregistrate.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SSE	Realizat În contextul desfășurării târgurilor tematice, au fost eliberate 905 autorizații temporare/permise de acces.
5.2. Supravegherea în domeniul activității de comerț conform competențelor funcționale	5.2.1. Verificarea unităților de comerț amplasate în sector și a veridicității informațiilor parvenite prin diverse căi de comunicare, referitor la nerespectarea de către acestea a prevederilor Regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău, aprobat prin Decizia CMC	Numărul de verificări efectuate și documentate. Numărul prescripțiilor întocmite. Numărul de procese-verbale contravenționale întocmite.	03.01.2022-30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SSE	Realizat. În scopul contracarării comerțului stradal ilicit, au fost efectuate 192 de razii. Totodată, a fost stabilit și un orar zilnic de monitorizare continuă a comerțului stradal la str. Alba Iulia, str. Ion Creangă, Calea Ieșilor și în parcuri: Valea Morilor, Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfint, Parcul Alunelul, Parcul La Izvor, Scuarul Catedralei.

					În context, au fost întocmite 214 procese-verbale cu privire la contravenție, în baza art. 273, pct. 9), 15) și 16) CC al RM.
	5.2.2. Continuarea acțiunilor de demontare/evacuare a unităților de comerț neautorizate, cu staționare provizorie/ambulantă și a unităților comerciale de orice tip	Numărul de unități de comerț evacuate.		Pretura sectorului Buiucani SSE	Realizat. În scopul executării prevederilor ce țin de cerințele și interdicțiile de amplasare a unităților de comerț ambulant în mun. Chișinău, au fost întocmite și transmise 15 prescripții cu propunerea evacuării benevole a unităților comerciale care contravin regulilor de amplasare sau activitate. Totodată, au fost emise 4 dispoziții de evacuare forțată. În total, au fost evacuate 15 de unități de comerț ambulant stradal, 1 pavilion comerciale.
5.3. Consolidarea relațiilor de cooperare bilaterală cu autorități ale administrației publice locale din alte state.	5.3.1. Stabilirea parteneriatelor cu UAT din afara Republicii Moldova.	Numărul de acorduri de cooperare semnate între părți.	03.01.2022 31.12.2022	Pretura sectorului Buiucani SSE	Realizat La data de 24 ianuarie 2022, a fost semnat Acordul de colaborare între Autoritățile Publice Locale ale municipiului Petroșani, România și sectorului Buiucani, RM. În baza acordului de cooperare, Primăria mun. Reșița, România a finanțat un proiect din domeniul educației pentru 30 elevi din sectorul Buiucani.
	5.3.2. Monitorizarea proiectelor investiționale cu finanțare externă.	Numărul de proiecte finanțate de partenerii externi.			

Obiectivul nr. 6 Organizarea evenimentelor ce vizează promovarea și realizarea politicilor în domeniul electoral, al apărării, al educației, ocrotirii sănătății, protecției sociale, culturii, tineretului și sportului					
6.1. Activitatea registratorilor în Registrul de stat a Alegătorului /RSA/.	6.1.1. Asigurarea examinării și dezvoltării conflictelor din Registrul de Stat al Alegătorului /RSA/.	Nr. de conflicte soluționate pe parcursul anului: - De adresă; - De secție de votare; - De statut; - Adrese fără secție.	03.01.2022 31.12.2022	Pretura sectorului Buiucani APL	Realizat Au fost soluționate total: 3480: De adresă - 2923 De secție de votare - 555 De statut - 2 Adrese fără secție - 0
6.2. Organizarea acțiunilor de caritate și comemorare	6.2.1. Conlucrarea cu Asociațiile obștești pentru organizarea meselor de binefacere/ acordarea ajutoarelor materiale din sursele bugetare aprobate.	Numărul de acțiuni organizate. Numărul de beneficiari și participanți.	03.01.2022- 30.12.2022	Pretura sectorului Buiucani APL SCTS	Realizat Conform Dispoziției Primarului General al mun. Chișinău nr. 70-d din 23.02.2021 a fost acordate 65 colete alimentare Președintelui Consiliului Veteranilor din sectorul Buiucani. Conform dispoziției Pretorului sectorului Buiucani nr. 09-d din 01.03.2022 a fost organizată acțiunea comemorativă cu împlinirea a XXX de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru cu acordarea a 82 de colete alimentare. Realizat